

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
Đường từ xã Phú Xuân đến xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 563/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 của HĐND tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Thanh Hóa (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án: Đường từ xã Phú Xuân đến xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2310/STC-TĐ ngày 12/4/2025 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ xã Phú Xuân đến xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa tại Tờ trình số 106/TTr-BQLDA ngày 04/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường từ xã Phú Xuân đến xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 12 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm

bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Sở Tài chính, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. UBND huyện Quan Hóa (là đơn vị chủ quản của Chủ đầu tư) theo chức năng nhiệm vụ được giao nắm bắt, chỉ đạo, quản lý việc thực hiện dự án đảm bảo theo các quy định của pháp luật và của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường từ xã Phú Xuân đến xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Hóa	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	Lập HSMT và đánh giá HSDT	82,40	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT và cấm cọc GPMB	Thực hiện khảo sát, lập TKBVTC-DT và cấm cọc GPMB	1.335,37		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	65 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 03: Giám sát công tác khảo sát bước BVTCT	Thực hiện giám sát công tác khảo sát bước bản vẽ thi công	29,31		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán công trình	Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	85,41		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định HSMT, KQLCNT	64,52		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
6		Gói thầu số 06: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	5,62		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không

7	Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Hóa	Gói thầu số 07: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi dự án	225,00	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
8		Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát công tác rà phá bom mìn	Thực hiện giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	7,20		Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
9		Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình	Thực hiện thi công xây dựng công trình	36.609,48		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2025	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	480 ngày	Không áp dụng	Không
10		Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình	921,31		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	65 ngày	Quý III/2025	Hợp đồng theo đơn giá cố định	480 ngày	Không áp dụng	Không
11		Gói thầu số 11: Bảo hiểm xây dựng công trình	Thực hiện bảo hiểm xây dựng công trình	81,64		Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	480 ngày	Không áp dụng	Không
12		Gói thầu số 12: Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.	240,21		Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				39.687,47									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó, giá gói thầu số 09 bao gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá; giá gói thầu số 10 bao gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.