

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Sầm Sơn;
- UBND phường Sầm Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 35/TTr-QLDA ngày 29/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Sầm Sơn (chủ đầu tư) về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 901/STC-TĐ ngày 26/01/2026, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (GPMB chậm, ảnh hưởng bão, lũ...) theo đề nghị của chủ đầu tư (hoàn thành trong năm 2026).

2. Giao UBND phường Sầm Sơn làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chậm công tác GPMB dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 11/02/2026; đồng thời, khẩn trương chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện công tác GPMB theo đúng Kế hoạch số 222/KH-HĐBT ngày 24/12/2025, đảm bảo hoàn thành GPMB **trước ngày 30/9/2026**. Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện GPMB của dự án.

3. Giao chủ đầu tư rà soát lại khối lượng công việc còn phải thực hiện của dự án, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và các nội dung khác nếu cần thiết), trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sau khi thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, giao chủ đầu tư căn cứ nội dung quy định tại các hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của các hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định

rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án đã được điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

5. Giao chủ đầu tư rà soát, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án, phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhiều lần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 11/02/2026**. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc các đơn vị có liên quan, khẩn trương thực hiện các biện pháp thi công xây dựng, thực hiện các công việc còn lại, hoàn thành dự án theo đúng thời gian được phê duyệt; đảm bảo giải ngân hết số vốn đã giao theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm