

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ thực hiện các gói thầu dự án: Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (Giai đoạn 1).

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Thạch Thành;
- UBND xã Kim Tân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 160/BQLDA-KHTH ngày 03/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Thạch Thành (chủ đầu tư) về việc xin chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ thực hiện các gói thầu dự án: Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (Giai đoạn 1). Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 13832/STC-TĐ ngày 19/12/2025, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (GPMB chậm, ảnh hưởng của bão, lũ...) theo đề nghị của chủ đầu tư (hoàn thành chậm nhất trong năm 2026).

2. Giao UBND xã Kim Tân rà soát lại diện tích đất còn phải GPMB tại dự án, lập kế hoạch cụ thể thực hiện công tác bồi thường GPMB; trong đó yêu cầu: Tiến độ thực hiện công tác GPMB phải thực hiện khẩn trương, có giải pháp để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/4/2026, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả rà soát và kế hoạch thực hiện trước ngày 10/01/2026 (bao gồm cả cam kết về tiến độ hoàn thành công tác GPMB của dự án); đồng thời, gửi chủ đầu tư để phối hợp thực hiện.

3. Trên cơ sở báo cáo và cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành GPMB của UBND xã Kim Tân nêu trên, giao chủ đầu tư rà soát lại khối lượng còn phải thực hiện của dự án, lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), trình thẩm định phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật (yêu cầu thời gian hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2026).

4. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện, giao chủ đầu tư căn cứ hợp đồng đã ký kết, khối lượng còn phải thực hiện tại các hợp đồng và quy định của pháp luật, tự quyết định thời gian hoàn thành hợp đồng thực hiện các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng đối với các nhà thầu, làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm