

Số: /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, cải tạo
đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025) của ngân sách cấp huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 của ngân sách cấp tỉnh và của ngân sách cấp xã (đợt 1);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về dự án Nâng cấp, cải tạo đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa: Số 281/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc phê duyệt dự án; số 3546/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn; số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 về điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 20/TTr-SNNMT ngày 06/01/2026 (kèm theo Tờ trình số 32/TTr-BQLDA ngày 24/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa và hồ sơ liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, cải tạo đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa, với các nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 13 Điều 1 Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh: Từ **“13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.”** thành **“13. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2026.”**.

2. Cập nhật thông tin địa điểm xây dựng tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh: Từ **“8. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận các xã: Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Minh Tâm, Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa.”** thành **“8. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận các xã: Thiệu Toán, Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa.”**.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 281/QĐ-UBND ngày 17/01/2023, số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 và số 3546/QĐ-UBND ngày 13/11/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết (tổ chức rà soát và điều chỉnh không làm tăng giá trị hợp đồng đối với phần khối lượng có tiến độ thi công chậm do lỗi chủ quan của Nhà thầu thi công (nếu có)); đồng thời căn cứ kế hoạch vốn được giao, thời gian thực hiện dự án, thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án, chủ động điều chỉnh tiến độ thực hiện của các gói thầu đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa, UBND các xã Thiệu Toán, Thiệu Trung theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất ban hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa; Chủ tịch UBND các xã: Thiệu Toán, Thiệu Trung và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy các xã: Thiệu Toán, Thiệu Trung;
- Lưu: VT, NNMT, THĐT, KTTC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cao Văn Cường