

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2727/SKHĐT-TĐ ngày 29/4/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn; của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn tại Tờ trình số 97/TTr-BQLDA ngày 14/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 13 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 10, 13 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H³ khdtngcapDT524).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	150,7	Vốn ngân sách Trung ương 155 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 39 tỷ đồng; ngân sách huyện Nga Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 6 tỷ đồng	Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	1,5 tháng
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	3.037,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 3: Lập nhiệm vụ, giám sát khảo sát bước TKBVTC	120,7		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	01 tháng
4	Gói thầu số 4: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	200,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 5: Thăm tra TKBVTC-DT công trình	206,1		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	01 tháng
6	Gói thầu số 6: Lập hồ sơ thiết kế và thi công cắm cọc GPMB	475,6		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	01 tháng
7	Gói thầu số 7: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	3,6		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	10 ngày
8	Gói thầu số 8: Giám sát công tác rà phá bom mìn, vật nổ	2,8		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	01 tháng
9	Gói thầu số 9: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	90,0		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	01 tháng
10	Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng công trình	2.342,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	30 tháng

11	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí hạng mục khác)	143.376,9	Vốn ngân sách Trung ương 155 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng
12	Gói thầu số 12: Thăm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	117,0	39 tỷ đồng; ngân sách huyện Nga Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 6 tỷ đồng	Chỉ định thầu	Quý II/2025	Trọn gói	01 tháng
13	Gói thầu số 13: Kiểm toán dự án	619,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2025	Trọn gói	01 tháng
Cộng		150.742,2					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không bao gồm chi phí dự phòng. Riêng các gói thầu số 10, 11 bao gồm 12,02% chi phí dự phòng (trong đó, 9,3 % chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh; 2,72% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá).

- Các gói thầu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Các gói thầu số 2, 10, 13 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo tỷ lệ theo quy định.